



項目	内容	プラン①		プラン②
		月数	月数	月数
ア	安全・安心の追加対策 例:ダスト飛散防止対策等(+12ヶ月)	+約17.5ヶ月		+約16ヶ月 例:追加線量低減対策(+14ヶ月)
イ	判明した状況への追加作業 例:3号機の反映(+10ヶ月)	+約13ヶ月	+約0.5ヶ月 例:3号機の反映	-約2.5ヶ月 例:取出設備の変更 +約3ヶ月 例:プールゲートの追加調査(+1.5ヶ月)
ウ	複数作業の干渉による中断 ・陸側遮水壁との工程調整	+約4.5ヶ月		-
	小計	+約35ヶ月		+約19ヶ月
エ	機器の不具合等のトラブル 例:クレーンの不具合等(+3ヶ月)	+約5.5ヶ月		+約11ヶ月 例:機器のプール内落下等(+7ヶ月)
オ	情報不足に因る判断の遅延	-		-
	小計	+約5.5ヶ月		+約11ヶ月
	合計	+約40.5ヶ月		+約30ヶ月